

Protokół Nr 5/2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się dnia 18.04.2007r.

Porządek posiedzenia :

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy i postawienie wniosku w/s absolutorium dla Wójta Gminy.
2. Tezy do kontroli: realizacja należności z tytułu opłat i podatków przez osoby prawne / wybrane podmioty /
3. Sprawy różne.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Radomska przedstawiła analizę porównawczą pomiędzy budżetem gminy na rok 2006, zatwierdzonym uchwałą rady gminy nr 310/XLI/05 a sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Omówiono realizację dochodów i wydatków szczególną uwagę zwracając na realizację zadań inwestycyjnych.

Skarbnik Gminy przedstawiła realizację zadań inwestycyjnych.

Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
Budowa mostu w Strużnicy	15.000	2.500	2.500	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie realizacji zadania stwierdzono, że most położony jest na prywatnej posesji
Modernizacja mostu w Bobrowie	10.000	-	-	Zadanie przeszło do realizacji na 2007r.
Rewitalizacja ulicy Daszyńskiego	30.000	30.000	2.958	Wydatki dotyczyły zakupu map do celów projektowych
Modernizacja ulicy Daszyńskiego	20.000	27.500	1.780	Wydatki dotyczyły zakupu map do celów projektowych
Budowa cmentarza komunalnego w M-cach – wykonanie ogrodzenia	200.000	5.368	900	Planowane środki okazały się niewystarczające, dokonano jedynie przeszacowania kosztorysu, kontynuacja zadania 2007r.
Budowa „Centrum” w Mysłakowicach	70.000	70.000	29.062,05	Wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu – opłata biegłych. Przedstawione prace konkursowe nie spełniały kryteriów, nie wybrano żadnej koncepcji
Zakup sprzętu na wyposażenie gminnego centrum reagowania	9.000	9.000	9.000	
Termomodernizacja budynku szkolnego w Łomnicy	30.000	30.000	30.000	Wykonanie dokumentacji

Termomodernizacja budynku szkolnego w Kostrzycy	25.000	25.000	25.000	Wykonanie dokumentacji
Termomodernizacja budynku szkolnego w Mysłakowicach	40.000	31.720	31.720	Wykonanie dokumentacji / dok. niepełna/
Budowa SP ZOZ	70.000	70.000	-	jw. budowa Centrum
Wpłata gminy na rzecz ZGK	22.500	22.500	22.500	
Nowe punkty oświetleniowe	40.000	40.000	32.446,25	Dodatkowo zlecono projekt oświetlenia ul. Świerczewskiego w Ł-cy, projektant nie wywiązał się z zadania, środki nie zostały wypłacone
Modernizacja świetlic: w Łomnicy, Karpnikach i Mysłakowicach	30.000	-	-	Zadanie przekazane do realizacji przez GOK, została przygotowana dokumentacja, zadanie zrealizowano na kwotę 26.840
Budowa kortu tenisowego i skateparku w M-cach, w ciągu roku zadanie podzielono: budowa kortów tenisowych w M-cach	132.875	132.875	610	Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetowych nie został rozpatrzony w 2006 roku, natomiast został ponownie uwzględniony do dofinansowania w 2007 roku, po ewentualnym wygraniu konkursu.
Budowa skateparku	3.000	3.000	2.196	Została opracowana dokumentacja, zadanie będzie realizowane w 2007 roku

Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa Jan Jonak poinformował, że dodatkowo w ciągu roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- Karpniki ul. Nadrzeczna,
- Mysłakowice ul. Starowiejska,
- Bukowiec - droga na cmentarz,
- odbudowa mostu drogowego na rzece Bóbr, na drodze Wojanów-Bobrow.
- odbudowa drogi w Bobrowie

Kierownik, na wniosek komisji, wyjaśnił przyczynę niewykorzystania środków finansowych na oświetlenie. Dodatkowo zlecono projekt na oświetlenie ul. Świerczewskiego w Łomnicy. Nie dokonano zapłaty gdyż projektant zwlekał z wykonaniem, zadanie ukończyła inna osoba.

Kierownik Referatu Inwestycji Maria Patejuk Stenzel udzieliła informacji na temat realizacji inwestycji budowa cmentarza komunalnego w Mysłakowicach. Wg udzielonej informacji inwestycja ta w lipcu 2006 roku została przekazana do obsługi, do działu RI.

Na początku roku 2006 plan przewidywał kwotę 200.000 zł. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej przeszacowano kosztorys inwestorski na kwotę 900 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu okazało się, że planowane środki są niewystarczające, postępowanie przetargowe zostało wstrzymane. Po nowelizacji budżetu na 2007r. ujęto kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego na realizację ogrodzenia w wysokości 320.000zł.

W styczniu 2007r. przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę i przekazano plan budowy na w/w inwestycję.

Z ilości zadań inwestycyjnych, które zostały skierowane do RI, w tym również obsługa zadań inwestycyjnych oświaty, wynika, że aby prawidłowo przygotować wszystkie inwestycje do realizacji (w tym szczególnie pod uzyskanie środków z UE) zasadne byłoby zwiększenie obsady kadrowej w referacie.

Budowa Centrum Usług Publicznych – ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na fakt iż dwie prace konkursowe nie spełniały kryteriów regulaminu konkursu. Opracowany program użytkowy dla Centrum Usług Publicznych jest wykorzystany do opracowania dokumentacji dla SP ZOZ i GOPS (w przyszłości dla budowy urzędu i szkół). Obecnie, na podstawie tego programu i SIWZ przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano Biuro Projektów, które wykona projekt.

Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006, zapoznała się z opinią RIO, Zespół w Jeleniej Górze w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy, opiniami poszczególnych komisji rady i podjęła uchwałę w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (uchwała wraz z opinią w załączeniu).

Ad. 2.

Komisja ustaliła tezy do kontroli: realizacja należności z tytułu opłat i podatków przez osoby prawne / wybrane podmioty/.

Na najbliższej sesji rady komisja wystąpi do rady gminy z wnioskiem o przesunięcie terminu kontroli z miesiąca kwietnia na m-c maj.

Ad.3.

Pismo Urzędu Gminy z dnia 02.04.07 – dot. protokołu nr 2/2007 z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Mysłakowice w Referacie Inwestycyjnym, w temacie realizacji zamówień w formie przetargów ogłaszanych przez Wójta Gminy – komisja przyjęła do wiadomości.

Protokołowała
E. Nizwald

Przewodnicząca Komisji
Janina Radomska

data

podpis

23.04.2007

